

# 神山中学校(屋内運動場)建設工事の進捗状況について

(令和5年7月31日)

7月15日と7月25日の2回に分けて1階のコンクリートを打設しました。  
7月18日より、2階部分の工事に取りかかっており、2階部分のコンクリートを8月中に打設する予定です。工事は予定どおり順調に進んでいます。

<1階のコンクリート打設完了>



アリーナ南側より撮影、正面が舞台側となります。

<全景空撮>

