

## 神山中学校建設工事の進捗状況について (令和3年10月8日)

7月中旬より始まりました地上躯体工事ですが、現在3階躯体工事を施工中です。今月下旬にコンクリート打設を行いまして躯体上棟となります。これで地上約14mの校舎棟の躯体形状が完成となります。

また、1階では9月下旬より仕上工事の施工中で、外部廻りのサッシが取付けられ、内部では木工事、設備工事が行われています。11月初旬には、2階仕上工事に着手する予定です。外壁に関しましては、1階玄関廻りの壁タイル貼りの準備工事にとりかかっています。

これから、来年3月の竣工に向けて内部・外部共に工事が進んでいきます。



(神領小学校より撮影)



(町民体育館より撮影)