

神山中学校建設工事の進捗状況について (令和3年11月12日)

10月下旬に躯体上棟となり、現在は内部・外部仕上工事と外構工事を行っています。

内部に関しては、1階が壁間仕切下地・ボード張りと天井下地を施工しており、各部屋の形状が徐々に表れてきています。2階は外部廻りのサッシが取り付けられ、内部では木工事、設備工事が行われています。3階は11月下旬より仕上工事に着手します。

外部に関しては、11月下旬より塗装工事を行うための下地の施工を行っています。外構工事は11月上旬よりグラウンド照明工事と防球ネット工事を行い、下旬には校舎東面で擁壁工事を始めます。

また、11月上旬より町道腰ノ宮線の付け替え工事及び社会体育倉庫への進入路付け替え工事も始まりました。

工事は令和4年3月完成に向け、予定通り順調に進んでいます。



(神領小学校より撮影)



(中津側より撮影)



← 内部 1 階廊下の状況

屋根の状況 →

